

# Aufheizprotokoll für Heizestriche mit SILATEX® Dispersion

(Firmenstempel Auftragnehmer „Estrich“)	(Kunde / Auftraggeber / Bauherr / GU) Name: _____ Straße: _____ PLZ: _____ Ort: _____ Telefon: _____ Fax: _____ Ansprechpartner: _____
---	---

**Bauobjekt / Baustelle** (Name / Anschrift): \_\_\_\_\_

**Architekt / Bauleitung** (Name / Anschrift): \_\_\_\_\_

**Estrich: EN 13813 CT-C25-F4 und CT-C30-F5: beheizbarer Estrich mit SILATEX® Dispersion**

Heizestrich gemäß Bauart \_\_\_\_\_ nach DIN 18560 Teil 2      verlegte Fläche: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
Estrichdicke i. M.: \_\_\_\_\_ mm      Rohrüberdeckung i. M.: \_\_\_\_\_ mm

**Funktionsheizen:** Das Funktionsheizen dient der Überprüfung der Funktion der beheizten Fußbodenkonstruktion. Das Funktionsheizen ist stets vor Beginn der Bodenbelagsarbeiten durchzuführen. Bei Estrichen aus SILATEX® Dispersion darf damit frühestens 14 Tage nach dem Einbau des Estrichs begonnen werden. Gemäß „Schnittstellenkoordination“ (Download unter [www.flaecheheizung.de](http://www.flaecheheizung.de)) ist für die ersten 3 Tage eine Vorlauftemperatur von + 20 bis + 25 °C und danach 4 Tage lang die maximale Auslegungs- Vorlauftemperatur (i. d. R. bis 45°C) zu halten. Nach dem Abschalten der Fußbodenheizung ist der Estrich bis zur Erkaltung vor Zugluft und schneller Abkühlung zu schützen!

**Dokumentation:**

**Einbau Dämmschicht:** von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (Datum)

**Einbau Heizleiter/-rohre:** von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (Datum)  
Ausweisung der Messstellen; mind. 1 Stück/Raum:  ja     nein

**Einbau Estrich:** von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (Datum)  
Markierung der Messstellen lt. Vorgaben:     ja     nein

**Funktionsheizen:**

**Vorlauftemperatur  $t_v = 20 - 25 \text{ °C}$ :** \_\_\_\_\_ (Datum)

**max. Vorlauftemperatur  $t_{vmax} =$  \_\_\_\_\_ °C** \_\_\_\_\_ (Datum)

**Ende Funktionsheizen** \_\_\_\_\_ (Datum)

Das Funktionsheizen wurde

ohne Unterbrechung durchgeführt

unterbrochen vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (Datum)

**Verantwortlich für Ausführung**

Fa. \_\_\_\_\_

**Unterschrift**

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_

Architekt: \_\_\_\_\_

**Bestätigung:** Das Funktionsheizen wurde ordnungsgemäß durchgeführt. An der beheizten Fußbodenkonstruktion wurden

keine Mängel festgestellt.     folgende Mängel festgestellt: \_\_\_\_\_

Ort/Datum: \_\_\_\_\_  
Unterschrift Auftraggeber

Ort/Datum: \_\_\_\_\_  
Unterschrift Architekt/Bauleitung

Ort/Datum: \_\_\_\_\_  
Unterschrift Heizungsbauer

Ort/Datum: \_\_\_\_\_  
Unterschrift Estrichleger